CHECKLIST

GENERAL CONTRACTOR

Progetto: _____ Data: _____

01 Fattibilità e approvvigionamento

- ☐ Specifica della pietra completa e tecnicamente verificata.
- ☐ Disponibilità reale di quantità, spessori e formati confermata.
- ☐ Lastre/blocco/lotto verificati quando richiesta continuità.
- ☐ Tempi di approvvigionamento compatibili con il cronoprogramma.
- ☐ Alternative definite e soggette ad approvazione.

02 Produzione

- ☐ Formati e dimensioni verificati rispetto alle lastre disponibili.
- ☐ Disegni esecutivi e tolleranze definiti.
- ☐ Finiture, lavorazioni e trattamenti confermati.
- ☐ Criteri di conformità e accettazione condivisi prima della produzione.
- ☐ Campione/mock-up di riferimento approvato.

03 Cantiere e posa

- ☐ Accessi, movimentazione e limiti di peso verificati.
- ☐ Modalità di imballaggio e protezione definite.
- ☐ Sequenza di consegna coerente con l'ordine di posa.
- ☐ Condizioni di posa e compatibilità con supporti, adesivi e fughe verificate.
- ☐ Manutenzione e protezione post-installazione definite.

04 Controllo del progetto

- ☐ Responsabili delle approvazioni identificati.
- ☐ Modifiche a materiale, quantità, formato o finitura tracciate e riapprovate.
- ☐ Produzione, consegna e posa allineate al programma di cantiere.

marmivrech

exquisite stone interiors

marmivrech
exquisite stone interiors

CHECKLIST

GENERAL CONTRACTOR

Project: _____ Date: _____

01 Feasibility and procurement

- ☐ Stone specification complete and technically verified.
- ☐ Actual availability confirmed for the required quantities, thicknesses and formats.
- ☐ Slabs, block or lot verified where continuity is required.
- ☐ Lead times compatible with the project schedule.
- ☐ Alternatives defined and subject to approval.

02 Production

- ☐ Formats and dimensions verified against the available slabs.
- ☐ Shop drawings and tolerances defined.
- ☐ Finishes, fabrication and treatments confirmed.
- ☐ Compliance and acceptance criteria agreed before production.
- ☐ Reference sample or mock-up approved.

03 Site and installation

- ☐ Site access, handling requirements and weight limits verified.
- ☐ Packaging and protection methods defined.
- ☐ Delivery sequence aligned with the installation order.
- ☐ Installation conditions and compatibility with substrates, adhesives and joints verified.
- ☐ Post-installation maintenance and protection defined.

04 Project control

- ☐ Approval responsibilities identified.
- ☐ Changes to material, quantity, format or finish tracked and re-approved.
- ☐

CHECKLIST

DESIGNER

Progetto: _____ Data: _____

01 Materiale e concept

- ☐ Pietra identificata con precisione.
- ☐ Destinazione d'uso compatibile con il materiale.
- ☐ Caratteristiche e variabilità naturale comprese e accettate.
- ☐ Effetto desiderato chiarito: colore, venatura, tono, grado di variabilità.

02 Selezione estetica

- ☐ Lastre disponibili visionate, non solo campioni.
- ☐ Orientamento e continuità delle venature definiti.
- ☐ Bookmatch / sequenza / accostamenti definiti, se richiesti.
- ☐ Campione o mock-up approvato.
- ☐ Criteri estetici di accettazione condivisi.

03 Finitura

- ☐ Finitura e lavorazioni definite.
- ☐ Effetto della finitura su colore, luce e tatto verificato.
- ☐ Eventuali trattamenti protettivi considerati.
- ☐ Requisiti particolari, es. antiscivolo, definiti.

04 Coordinamento

- ☐ Formati, spessori e quantità coerenti con il progetto.
- ☐ Eventuali alternative approvate prima della sostituzione.
- ☐ Modifiche a materiale o finitura sottoposte a nuova approvazione.

marmivrech

exquisite stone interiors

marmivrech

exquisite stone interiors

CHECKLIST

DESIGNER

Project: _____ Date: _____

01 Material and concept

- ☐ Stone clearly identified.
- ☐ Intended use compatible with the material.
- ☐ Natural characteristics and variability understood and accepted.
- ☐ Desired effect clearly defined: colour, veining, tone and degree of variability.

02 Aesthetic selection

- ☐ Available slabs reviewed, not just samples.
- ☐ Vein orientation and continuity defined.
- ☐ Bookmatching, sequencing and slab matching defined, where required.
- ☐ Sample or mock-up approved.
- ☐ Aesthetic acceptance criteria agreed.

03 Finish

- ☐ Finish and fabrication requirements defined.
- ☐ Effect of the finish on colour, light and touch verified.
- ☐ Any protective treatments considered.
- ☐ Specific requirements, such as slip resistance, defined.

04 Coordination

- ☐ Formats, thicknesses and quantities aligned with the project.
- ☐ Any alternatives approved before substitution.
- ☐ Changes to material or finish submitted for renewed approval.